

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН 2025 ОНЫ АЙМАГ, СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН, БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДАЛ, АВТО ЗАМЫН САН, ТӨСӨЛ
ХӨТӨЛБӨРИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДЭХ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН 5-Р САРЫН МЭДЭЭ

/2025 оны 05-р сарын 25-ны өдрийн байдлаар/

№	Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил,үйлчилгээний нэр,төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Төсөвт өртөг /мян.төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЭЗ-н нэр/	Гэрээний дүн /мян.төг/	Хэмнэлт /мян.төг/	Гүйцэтгэгчийн нэр	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журм	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				ХАА-ны явцын тайлбар	Уламжлалт хэлбэрээр зарласан эсэх	Гомдол гарсан эсэх, түүний шийдвэрлэлтийн байдал
								Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	tender.gov.mn-д зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо			
Орон нутгийн хөвгжлийн сан														
Ажил /Их засвар, барилга угсралт/														
1	Шинээр баригдах орон сууцнуудын дэд бүтцийн ажил	1,800,000.0	үгүй				НТШ						Цахим	
2	Сансар багийг ногоон бүс болгох камержуулалтын ажил	826,610.0	үгүй				НТШ						Цахим	
3	Баянтал сумыг шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамжийн ажил /6кв ЦДАШ 6/4 кв-ын 400кВа КТПН угсрах/	446,686.0	үгүй	442,552.2	4,133.846	Эрчим сансар	НТШ	2025-01-10	2025-01-15	2025-02-17	2025-05-30	Төндөрийг 2025 оны 02 сарын 05-нд нээхэд 3 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Чандманьхонгор групп ХХК шалгарсан. Сангийн яамны гомдлын дагуу дахин үнэлгээ хийсэн ба амжилтгүй болсон.4 сарын 25-нд дахин нээхэд 1 компани Эрчим сансар ХХК	Цахим	
4	Найрамдал хотхоны 2, 1, 15-р байрнуудын авто замыг холбох ажил	93,000.0	үгүй				ХА					Төндөрийг 2025 оны 02 сарын 10-нд нээхэд нэг ч компани төндөрийн материалаа ирүүлээгүй ба амжилтгүй болсон	Цахим	
4		3,166,296.00		442,552.2	ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ									
###	Өгөөж захын уулзвараас 2 дугаар сургуулийн уулзвар хүртэлх авто замын ажил	1,000,000.0	үгүй				НТШ						Цахим	
2	Найрамдал хотхоны 1, 15 дугаар байрны дундах тоглоомын талбай, тохижилтын ажил	158,050.0	үгүй				НТШ						Цахим	
3	Шивээговь суманд хүүхдийн тоглоомын талбай барих ажил	200,000.0	үгүй	198,881.46	1,118.54	Сүмбэр цамхаг ХХК	НТШ	2025-01-10	2025-01-27	2025-02-17	2025-05-30	Төндөрийг 2025 оны 02 сарын 20-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Сүмбэрцамхаг ХХК шалгарсан	Цахим	
4	Шивээговь сумын 8 дугаар байрны техникийн давхарын шугамын ажил	120,000.0	үгүй	107,582.08	12,417.92	Такамаса ХХК	ХА	2025-01-10	2025-01-27	2025-02-17	2025-05-30	Төндөрийг 2025 оны 02 сарын 03-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Такамаса ХХК шалгарсан	Цахим	
5	Тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 30 га талбайд мод тарих ажил	150,000.0	үгүй				ХА					Төндөрийг 6 сарын 3 хүртэл нээхээр төлөвлөж байна	Цахим	
6	Илчлэг Шивээ ОНӨААТҮГ-азрын зууханд цахилгаан нөөц эх үүсвэр генератор суурилуулах ажил	75,000.0	үгүй	74,692.80	307.20	Тэргүүн магнет инженеринг ХХК	ХА	2025-01-10	2025-01-27	2025-02-17	2025-05-30	Төндөрийг 2025 оны 02 сарын 07-нд нээхэд 2 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Тэргүүн магнет инженеринг ХХК шалгарсан	Цахим	
7	Нарангийн гэр хорооллын цахилгаан хангамжийн үлдэгдэл ажил	282,685.0	үгүй	282,060.41	624.59	Нуклон ХХК	НТШ	2025-01-10	2025-02-03	2025-03-04	2025-06-04	Төндөрийг 2025 оны 02 сарын 05-нд нээхэд 2 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Нуклон ХХК шалгарсан	Цахим	

8	Халдвартын эмнэлэгийн их засварын ажил	550,000.0	үгүй	544,876.07	5,123.93	Их хайрханы хишиг ХХК	НТШ	2025-01-10	2025-02-03	2025-03-04	2025-06-04	Тендертийг 2025 оны 4 сарын 17-нд нээхэд 4 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Их хайрханы хишиг ХХК шалгарсан	Цахим	
9	Усан спорт сургалтын төвийн засварын ажил	400,000.0	үгүй				НТШ					Тендертийг 6 сарын 10-нд хүртэл нээхээр төлөвлөж байна	Цахим	
10	Хуучин хүүхдийн эмнэлэгийг офиссын зориултаар засварлах ажил	480,000.0	үгүй	479,166.0	834.01	Өрнөх бюлдинг	НТШ	2025-01-10	2025-02-03	2025-03-04	2025-06-04	Тендертийг 2025 оны 4 сарын 01-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Өрнөх бюлдинг ХХК шалгарсан	Цахим	
11	Ус Ду ОНӨААТҮГ азарт дугуйт экскаватор худалдан авах ажил	350,000.0	үгүй	348,200.00	1,800.00	Жаргалант транспортны экспедитор ХХК	НТШ	2025-01-10	2025-01-08	2025-02-07	2025-03-10	Тендертийг 2025 оны 1 сарын 29-нд нээхэд 3 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Жаргалант транспортны экспедитор ХХК шалгарсан	Цахим	
12	Ус Ду ОНӨААТҮГ азарт Нүүрс тээврийн чиргүүл худалдан авах ажил	85,000.0	үгүй				ХА	2025-01-10	2025-01-08	2025-02-07	2025-03-10	Тендертийг 2025 оны 1 сарын 17-нд 2 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Петротрак ХХКомпанийг шалгаруулсан. Сангийн яамны албан бичгийн дагуу дахин үнэлгээ хийхээр болсон.	Цахим	Сангийн яамд гомдол гарсан
13	Чип багц худалдан авах	37,000.0	үгүй	36,500.00	500.00	Хонгорын оргилд хүрэх зам ХХК	ХА	2025-01-10	2025-01-08	2025-02-07	2025-03-10	Тендертийг 2025 оны 01 сарын 8-нд нээхэд амжилтгүй болсон.Тендертийг 2025 оны 04 сарын 09 нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Хонгорын оргилд хүрэх зам	Цахим	
14	Төрийн байгууллагад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил	404,715.0	үгүй				НТШ					Тендертийг 6 сарын 10-нд хүртэл нээхээр төлөвлөж байна	Цахим	
15	РП барих зураг төсөв боловсруулах ажил	35,000.0	үгүй	30,900.00	4,100.00	Эрхэсконстр акшн ХХК	ХА	2025-01-10	2025-01-23	2025-02-10	2025-05-24	Тендертийг 2025 оны 02 сарын 03-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Эрхэсконстракшн ХХК шалгарсан	Цахим	
16	Амрах байрны уулзвараас Уланбаатар Төмөр замын Халуун ус хүртэлх 800м, Тээвэрчдийн байрнаас Хорихын 75-р байр хүртэлх авто замын зураг төсөв боловсруулах ажил	25,000.0	үгүй				ХА					Тендертийг 2025 оны 01 сарын 23-нд нээхэд амжилтгүй болсон.2025 оны 3 сарын 20-нд дахин нээсэн ба үнэлгээ хийж байна	Цахим	
17	Нутгийн удирдлагын ордоны зураг төсөв боловсруулах	30,000.0	үгүй				ХА						Цахим	
18	Найрамдал багт хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийх ажил	80,000.0	үгүй				ХА					Тендертийг 2025 оны 01 сарын 23-нд нээхэд нэг ч компани тендерийн материалаа ирүүлээгүй ба амжилтгүй болсон.Тендертийг 4 сарын 11-	Цахим	
19	Газрын төлөв байдал чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгаажуулалтын ажил	80,000.0	үгүй	66,400.00		Инженергео дези ХХК	ХА	2025-01-10	2025-01-29	2025-02-27	2025-03-27	Тендертийг 2025 оны 02 сарын 18-нд нээхэд 3 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Инженергеодези ХХК шалгарсан	Цахим	
19	4,542,450.00 1,108,716.74 20,368.26													

1	Усны нөөцийг хамгаалах зорилгоор гол горхи булаг шанд эх орчимд мод тарих хамгаалалтын хашаа барих	25,000.0	үгүй	25,000.0		Жавхлант-Аривжих ХХК	ХА	2025-01-10	2025-01-30	2025-02-27	2025-03-27	Тендерийг 2025 оны 03 сарын 5-нд нээхэд амжилтгүй болсон. Тендерийг 2025 оны 3 сарын 28 нээхэд нэг компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж Жавхлант-Аривжих ХХК-компанийг	Цахим	
2	Шинээр байгуулагдаж байгаа цэцэрлэгт хүрээлэнгийн усны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх	78,000.00	үгүй	76,357.87	1,642.13	Ус ундарх ХХК	ХА	2025-01-11	2025-01-29	2025-02-27	2025-03-27	Тендерийг 2025 оны 03 сарын 11-нд нээхэд нэг компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж Ус ундарх ХХК-компанийг шалгаруулсан зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
103,000.00		101357.87												
АВТО ЗАМЫН САН														
1	Найрамдал хотхоны 6 дугаар байрыг авто замтай холбох	44,632.0	үгүй				ХА					Тендерийг 2025 оны 4 сарын 13-нд нээхэд нэг ч компани тендерийн материалаа ирүүлээгүй ба амжилтгүй болсон	Цахим	
2	Найрамдал хотхоны 6, 10, 11-р байрны өмнөх авто зам, зогсоолыг сайжруулах ажил	348,119.0	үгүй				НТШ						Цахим	
3	Найрамдал хотхоны 1, 15-р байрны дундах авто зогсоолын ажил	241,303.0	үгүй				НТШ						Цахим	
634,054.00														
28	8,445,800.0			1,652,626.77										
СҮМБЭР СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ														
Ажил /Их засвар, барилга угсралт/														
1	2026 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсөв /ТЭЗУ/ боловсруулах ажил	20,000.0	үгүй				ШХА						Цахим	
2	Тусгай хэрэгцээт хүүхдэд зориулсан тоног төхөөрөмж худалдан авах	10,000.0	үгүй				ШХА						Цахим	
3	Ахмадын хороонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	20,000.0	үгүй				ШХА						Цахим	
4	Сүмбэр сум, 1-р баг 133 байрны фасад засварын ажил	320,000.0	үгүй				НТШ					Тендерийг 2025 оны 2 сарын 29-нд нээхэд нэг ч компани тендерийн материалаа ирүүлээгүй ба амжилтгүй болсон. 4 сарын 15-нд нээхэд нэг ч компани тендерийн	Цахим	
5	Сансар цэцэрлэгийн гал тогооны их засварын ажил	65,000.0	үгүй	64,529.7	470.30	Их хайрханы хишиг ххк	НТШ	2025-01-17	2025-01-17	2025-02-04	2025-03-04	Тендерийг 2025 оны 02 сарын 10-нд нээхэд амжилтгүй болсон. Тендерийг 2025 оны 3 сарын 14-нд дахин нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Их хайрханы хишиг шалгарсан	Цахим	
6	Хуучин 2 дугаар сургуулийн спорт заалны барилгын хүчитгэл, их засварын ажил	500,000.0	үгүй	595,718.0	95,718.0	Их хайрханы хишиг ххк	НТШ	2025-01-17	2025-01-17	2025-02-04	2025-03-04	Тендерийг 2025 оны 3 сарын 12-нд нээхэд амжилтгүй болсон. Тендерийг 2025 оны 3 сарын 14-нд дахин нээж 2 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Их хайрханы хишиг шалгарсан	Цахим	
7	5 цэцэрлэгийн урьд авто машины зогсоол, авто зам хийх ажил	220,000.0	үгүй				НТШ					Тендерийг 2025 оны 01 сарын 23-нд нээхэд амжилтгүй болсон. Тендерийг 2025 оны 04 сарын 11 нээхэд нэг ч компани тендерийн материалаа ирүүлээгүй ба	Цахим	

8	Бурхант суурьшлын бүсэд цэвэр усны шугам татаж худаг гаргах ажил	190,000.0	үгүй	187,195.54	2,804.46	УСДУ ОНӨҮГ	НТШ	2025-01-17	2025-01-17	2025-02-04	2025-03-04	Тендертийг 2025 оны 02 сарын 27-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж УСДУ ОНӨҮГ шалгарсан	Цахим	
9	Тохижилт Сүмбэр ОНӨААТҮГ-ын барилгын ажил	1,527,609.5	үгүй	1,524,951.41	2,658.09	Илчитсансар ХХК	НТШ	2025-01-17	2025-01-17	2025-02-04	2025-03-04	Тендертийг 2025 оны 02 сарын 27-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Илчитсансар ХХК шалгарсан	Цахим	
10	Өлзийт суурьшлын бүсэд цэвэр усны шугам татаж худаг гаргах ажил	164,699.20	үгүй	164,142.44	556.76	УСДУ ОНӨҮГ	НТШ	2025-01-17	2025-01-17	2025-02-04	2025-03-04	Тендертийг 2025 оны 02 сарын 27-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж УСДУ ОНӨҮГ шалгарсан	Цахим	
11	Өлзийт суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамжийг нэмэгдүүлэх ажил	290,891.5	үгүй	275,718.0	15,173.5	Гэрлийн хэмнэл	НТШ	2025-01-17	2025-01-17	2025-02-04	2025-03-04	Тендерийг 2025 оны 03 сарын 11-нд нээхэд 4 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Гэрлийн хэмнэл ХХК шалгарсан	Цахим	
12	Барилгын туурь, хур хог хаягдал цэвэрлэх	30,000.0	үгүй	29,700.11	299.886	Сүмбэр хишиг	ХА	2025-01-17	2025-01-17	2025-02-04	2025-03-04	Тендертийг 2025 оны 04 сарын 11-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Сүмбэр хишиг ххк шалгарсан	Цахим	
13	2 дугаар сургуулийн дотуур байранд шаардлагатай гал тогооны тоног төхөөрөмж худалдан авах	30,000.00	үгүй	29,994.20	5.80	Чиглэл ХХК	ХА	2025-01-16	2025-01-16	2025-02-04	2025-03-04	Тендертийг 2025оны 01 сарын 24-нд нээхэд 4 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Чиглэл ХХК шалгарсан	Цахим	
14	Геодезийн цэг тэмдэгт сэргээх ажил	22,000.0	үгүй	17,734.19	4,265.81	Геосет ХХК	ХА	2025-01-16	2025-01-16	2025-02-04	2025-03-04	Тендертийг 2025 оны 02 сарын 27-нд нээхэд 2 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Геосет ХХК шалгарсан	Цахим	
15	Хөв цөөрөм байгуулах	25,000.0	үгүй	25,000.0		Жавхлант-Арвижих ХХК	ХА	2025-01-16	2025-01-16	2025-02-04	2025-03-04	Тендерийг 2025 оны 02 сарын 07-нд нээхэд амжилтгүй болсон.Тендерийг 2025 оны 3 сарын 21-нд дахин нээж 1 компани материалаа ирүүлснийг Жавхлант-Арвижих	Цахим	
16	Мал угаалгын ванн худалдан авах	25,000.00	үгүй				ХА					Тендерийг 2025 оны 03 сарын 04-нд нээхэд амжилтгүй болсон.Тендерийг 2025 оны 03 сарын 21-нд дахин нээхэд нэг ч компани тендерийн	Цахим	
17	Сүү хөтөлбөр хэрэгжүүлэх	50,136.00	үгүй	49,563.2	572.77	Сүмбэр гоёл ХХК	ХА	2025-01-16	2025-01-16	2025-02-04	2025-12-31	Тендертийг 2025 оны 2 сарын 07-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Сүмбэр гоёл ХХК шалгарсан	Цахим	
18	2 дугаар сургуулийн дотуур байранд шаардлагатай тавилга, зөөлөн эдлэл худалдан авах	30,000.00	үгүй	27,744.0	2,256.00	Санаа мед трейд ХХК	ХА	2025-01-16	2025-01-16	2025-02-04	2025-03-04	Тендертийг 2025 оны 1 сарын 24-нд нээхэд 6 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Санаа мед трейд ХХК шалгарсан	Цахим	
19	Төмөр замын өртөөнөөс худалдаачны гудамжны уулзвар хүртэлх гэрэлтүүлгийн ажил	56,965.70	үгүй	55,994.2	971.50	Сүмбэрстар лет ХХК	ХА	2025-01-16	2025-01-16	2025-02-04	2025-03-04	Тендертийг 2025 оны 2 сарын 27-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Сүмбэрстарлет ХХК шалгарсан	Цахим	
20	Сумын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ногоон байгууламжийн усалгаа, арчилгаа хамгаалалт	20,000,000.0	үгүй				ШХА						Цахим	
20	23,597,301.9 2,387,737.28 29,564.62													
БАЯНТАЛ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ														
1	Хөгжмийн ерөөний тоног төхөөрөмж	11,000.0	үгүй				ШХА						Цахим	
2	Сумын төвд шинээр хяналтын камерууд тавих	20,000.0	үгүй				ШХА						Цахим	
3	Гудамж талбай, ногоон байгууламжийн зураг төсөв хийх	7,750.0	үгүй				ШХА						Цахим	

4	Халуун усны газрын зураг төсвийг хийх	5,000.0	үгүй				ШХА						Цахим	
5	ЕБС-ийн багш хөгжлийн төв байгуулах	20,000.0	үгүй				ШХА						Цахим	
6	Шинээр тоглоомын талбайн хийх	20,000.0	үгүй				ШХА						Цахим	
7	Төрийн албан хаагчдын 105-р байранд засварын зураг, төсвийг хийлгүүлэх	5,000.0	үгүй				ШХА						Цахим	
8	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөлийг хийх	90,000.0	үгүй	16,017.0	73,983.0	Хөгжих Лүн Тал	ХА					Тендерийг 2025 оны 3 сарын 04-нд нээхэд нэг ч компани тендерийн материалаа ирүүлээгүй ба амжилтгүй болсон 2025 оны 4 сарын 15-нд	Цахим	
9	Хүүхдийн олон төрөлтэй тоглоом авах	50,000.0	тийм	49,000	10,000.0	Энхүүлэн эйнжи нандин ХХК	ХА	2025-01-17	2025-01-17	2025-02-04	2025-03-04	Тендертийг 2025 оны 3 сарын 10-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Энхүүлэн эйнжи нандин ХХК шалгарсан	Цахим	
10	Төрийн албан хаагчдын тоног төхөөрөмжийг сайжруулах,тавилга эд хогшил шинэчлэх	73,977.3	үгүй				ХА					Тендертийг 5 сарын 27-нд хүртэл нээхээр төлөвлөж байна	Цахим	
11	Гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн шинэчлэх	65,000.0	үгүй				ХА						Цахим	
11	367,727.3	49,000.00	10,000.00	ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ										
1	Нийтийн эзэмшлийн	20,000.0	үгүй				ШХА						Цахим	
2	Шивээговь сумын цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсвийн магадлал	5,000.0	үгүй				ШХА						Цахим	
3	ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх дэд бүтэцийн ажлын зураг тасвийн зардал	20,000.0	үгүй				ШХА						Цахим	
4	Сумын халаалтын зуухны барилгын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлын зураг төсөв	20,000.0	үгүй				ШХА						Цахим	
5	Гэр хорооллын гадна цэвэр ус, гадна бохир усны шугамд холбох ажил	2,261,263.8	үгүй	2,259,943.2	1,320.585	Толгод контракшн ХХК	НТШ	2025-01-17	2025-01-17	2025-02-04	2025-03-04	Тендертийг 2025 оны 4 сарын 18-нд нээхэд 2 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Толгод контракшн ХХК шалгарсан	Цахим	
6	Сумын өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх	60,910.0	үгүй				ХА						Цахим	
6	2,387,174													
65	34,798,003.0													

Мэдээг нэгтгэсэн: ХААГазрын захиргаа хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Түшигбаяр

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН 2025 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 05-Р САРЫН МЭДЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ

4/24/2025

№	Санхүүжилт -ийн эх үүсвэр	2024 онд зохион байгуулагдах нийт төсөл арга хэмжээ		Зохион байгуулагдаж буй төсөл арга хэмжээний явц								Зохион байгуулагдаагүй төсөл арга хэмжээний шалтгаан						Цахим хэлбэрээр зарласан төсөл, арга хэмжээний тоо	Тайлбар
		Тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	Зарлагдсан төсөл, арга хэмжээ		Үнэлгээ хийгдэж буй төсөл, арга хэмжээ		Гэрээ байгуулагдсан төсөл, арга хэмжээ				ТББ боловсруулж буй төсөл арга хэмжээ		Ажлын даалгавар, ТЭЗҮ ирүүлээгүй төсөл арга хэмжээ		Бусад шалтгаанаар з/б-гүй төсөл арга хэмжээ			
				Тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо	Нийт төсөвт өртөг /мян.төг/	Гэрээ байгуулсан нийт өртөг /мян.төг/	Хэмнэлт /мян.төг/	тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/		
1	Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан	4	3,166,296.0	2												-	-		
2	Аймгийн Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт	19	4,542,450.0	6	892,685.0	.		6	4,542,450.0	1,108,716.7	20,368.26					-	-		
3	Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал	2	103,000.0	2	103,000.0			2	78,000.00	76,357.87	1,642.13					-	-		
4	Авто замын сан	3	634,054.0						-						-	-	-		
	Нийт	28	8,445,800.00		995,685.0		-		4,620,450	1,185,074.6	22,010.4								

Мэдээг нэгтгэсэн: ХААГ-агзын захиргаа хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Түшигбаяр

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СУМДЫН 2025 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 05-Р САРЫН
НЭГТГЭЛ

МЭДЭЭНИЙ

5/24/2025

№	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	2024 онд зохион байгуулагдах нийт төсөл арга хэмжээ		Зохион байгуулагдаж буй төсөл арга хэмжээний явц								Зохион байгуулагдаагүй төсөл арга хэмжээний шалтгаан					
		Тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	Зарлагдсан төсөл, арга хэмжээ		Үнэлгээ хийгдэж буй төсөл, арга хэмжээ		Гэрээ байгуулагдсан төсөл, арга хэмжээ				ТББ боловсруулж буй төсөл арга хэмжээ		Ажлын даалгавар, ТЭЗҮ ирүүлээгүй төсөл арга хэмжээ		Бусад шалтгаанаар з/б-гүй төсөл арга хэмжээ	
				Тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо	Нийт төсөвт өртөг /мян.төг/	Гэрээ байгуулсан нийт өртөг /мян.төг/	Хэмнэлт /мян.төг/	тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/
1	Баянтал сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан	11	367,727.3					1	50,000	49,000.0	10,000.0						
2	Шивээговь сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан	6	2,387,173.8					1	2,261,264	2,259,943.2	1,320.6						
3	Сүмбэр сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан	20	23,597,301.9					7	2,071,410	2,057,319.2	14,091.91						
	Нийт	37	26,352,203.0	0	-	0	-	9	4,382,674	4,366,262	25,412		-		-		

Мэдээг нэгтгэсэн: ХААГазрын захиргаа хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Түшигбаяр