

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН 2024 ОНЫ АЙМАГ, СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН, БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДАЛ, АВТО ЗАМЫН САН, ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДЭХ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН 4-Р САРЫН МЭДЭЭ

/2024 оны 04-р сарын 25-ны өдрийн байдлаар/

№	Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Төсөвт өртөг /мян.төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЭЗ-н нэр/	Гэрээний дүн /мян.төг/	Хэмнэлт /мян.төг/	Гүйцэтгэгчийн нэр	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа					ХАА-ны явцын тайлбар	Уламжлалт хэлбэрээр зарласан эсэх	Гомдол гарсан эсэх, түүний шийдвэрлэлтийн байдал
								Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	tender.gov.mn-д зарлах огноо	Сонин хэвлэлд зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо			
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ															
Ажил /Их засвар, барилга угсралт/															
1	Политехник коллежийн тоног төхөөрөмж /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	1,031,700.0					НТШ	2024-01-10	2024-01-26		2024-02-26	2024-03-29	Тендерийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 10-нд нээхээр төлөвлөж байсан боловч ШӨХТГ газар гомдол гарсантай холбоотойгоор тендерийг 2024 оны 05 дугаар сарын 14-нд нээхээр төлөвлөж байна.	Цахим	
2	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.4км /Говьсүмбэр, Баянтал сум/	4,673,100.0		4,619,251.3	53,848.70	Аасгалдай ХХК	НТШ	2024-01-10	2024-03-01		2023-05-23	2023-06-19	Тендерийг 2024 оны 02 дугаар сарын 23-нд нээхэд хоёр компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Аасгалдай ХХКомпанийг шалгаруулсан зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
3	Говьсүмбэр аймагт 10 га талбайд байгалийн ургамал тарьж элсний ургамлан бүрхэвчийн талбайг нэмэгдүүлэх	100,000.0					ХА	2024-03-04	2024-03-11		2024-04-08	2024-05-20	Тендерийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 10-нд нээхэд нэг ч компани тенерийн материалаа ирүүлээгүй тул амжилтгүй болсон.		
3		5,704,800.0		4,619,251.30	53,848.70										
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН															
Ажил /Их засвар, барилга угсралт/															
1	Аймгийн төвийн камержуулалтыг нэмэгдүүлэх, сайжруулах ажил	200,000.0					НТШ	2024-01-10	2024-03-06		2024-04-01	2024-05-01	Тендерийг 2024 оны 05 дугаар сарын 09-нд нээхээр төлөвлөж байна.	Цахим	
2	Халуун усны барилгын үлдэгдэл ажил	150,000.0					НТШ	2024-01-10	2023-01-16		2024-02-17	2024-04-18		Цахим	
3	Авто замын ус зайлуулах хоолой, шугамын ажил	100,000.0					НТШ	2024-01-10	2024-01-16		2024-03-29	2024-07-10		Цахим	
4	Тагтын эгнээний 0.4 кВ-ийн кабел сольж, Гашууны эгнээд КПа барих ажил	135,500.0					ХА	2024-01-10	2024-01-26		2024-02-16	2024-05-20		Цахим	
5	Нийтийн эзэмшлийн талбайн засвар үйлчилгээний ажил	35,746.1					НТШ	2024-01-10	2024-02-09		2024-03-11	2024-05-13		Цахим	
6	Сүмбэр суманд нийтийн эзэмшлийн талбай, тохижилтын ажил /Гомбосүрэн ноёны талбай/	232,269.2					ХА	2024-01-10	2024-01-17		2024-02-19	2024-04-19	Тендерийг 2024 оны 02 дугаар сарын 08-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй тул амжилтгүй. 2024 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр нээхэд амжилтгүй болсон.	Цахим	
Бараа /Тоног төхөөрөмж /															

7	Сүмбэр сумын 1 дүгээр сургуулийн фасад засвар, спорт заалны дотор их засварын ажил	635,000.0					НТШ	2024-01-10	2024-01-22		2024-02-19	2024-04-19	Тендерийг 2024 оны 02 дугаар сарын 14-нд нээхэд хоёр компани материалаа ирүүлсэн боловч амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 20-нд нээхэд амжилтгүй	Цахим	
8	Жорлонгоо өөрчилье аян	52,000.0					ХА	2024-01-10	2023-03-01		2024-03-28	2023-04-29		Цахим	
9	Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр	200,000.0					НТШ	2024-01-10	2024-01-29		2024-03-06	2024-05-31		Цахим	
Бараа /Тоног төхөөрөмж/															
10	Нийгмийн салбарын байгууллагуудыг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах ажил	191,400.0		191,092	308.00	Эко Лэнд менежмент ХХК	НТШ	2024-01-10	2024-01-17		2024-02-19	2024-04-19	Тендерийг 2024 оны 02 дугаар сарын 08-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Эко Лэнд менежмент ХХКомпани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим	
11	Аймгийн өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх	80,000.00		80,000.0		Хаш хур ХХК	ХА	2024-01-10	2024 -04-17		2024-04-25	2024-05-30	Онцгой нөхцөл байдал үүссэн тул шууд худалдан авалт хийсэн	Цахим	
Зураг төсөв /Зөвлөх үйлчилгээ/															
12	Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх ажил	74,000.0		69,850.0	4,150.0	"Ланд овнер" ХХК	НТШ	2024-01-10	2024-04-28		2024-05-04	2024-07-01	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 20 нд нээхэд зургаан компани материал иүүлснийг үнэлж Ланд овнер ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим	
13	Сүмбэр сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн их засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил	40,000.0		37,500.0	2,500.0	Эрхэс констракшн ХХК	ХА	2024-01-10	2024-02-21		2024-03-27	2024-06-04	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 14-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлсэн боловч амжилтгүй болсон.	Цахим	
14	Аймгийн Боржигин өв музейн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил	50,000.0		46,450.0	3,550.0	Эрхэс констракшн ХХК	ХА	2024-01-10	2024-04-19		2024-05-23	2024-06-26	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 14- нд нээхэд хоёр компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Эрхэс констракшн ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
15	Цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламжийн тохижилтийн ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил	35,000.0					ХА	2024-01-10	2024-04-06		2024-05-10	2024-06-13	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 14- нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлсэн боловч амжилтгүй болсон. 2024 оны 04 дүээр сарын 24-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэгээ хийж байгаа.	Цахим	
16	Олон Улсын босоо тэнхлэгийн автозамаас Тагт, Гашууны эгнээ хүртэлх 450 м авто зам болон Цэргийн алдар хөшөөнөөс уулзварыг 4 замын уулзвар болгон хойд болон урд тэнхлэгт 850 м автозамын зураг төсөв боловсруулах ажил	28,000.0		27,551.9	448.1	Арт Транс ХХК	ХА	2024-01-10	2024-04-07		2024-05-11	2024-06-14	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 15 - нд нээхэд хоёр компани ирүүлснийг үнэлж Арт Транс ХХКомпанийг шалгаруулсан зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.		

17	Шивээговь суманд Соёлын төвийн холболтын зураг төсөв боловсруулах	35,000.0					ХА	2024-01-10	2024-06-08		2024-07-12	2024-08-15	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 14-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлсэн боловч амжилтгүй болсон. 2024 оны 04 дүээр сарын 24-нд нээхэд амжилтгүй болсон.				
18	Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр	25,000.0					ХА	2024-01-10	2024-04-09		2024-05-13	2024-06-16					
19	Сумдын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажил	93,200.0	85,800.0	7,400.0	Ланд Овнер ХХК		ХА	2024-01-10	2024-05-10		2024-06-14	2024-07-17	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 20-нд нээхэд зургаан компани материал иүүлснийг үнэлж "Ланд Овнер" ХХКомпанийг шалгаруулах мэдэгдэлийг хүргүүлсэн.				
19		2,392,115.3	538,243.90	18,356.10				ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ									
Ажил /Их засвар, барилга угсралт/																	
1	Говьсүмбэр аймагт тавтай морил самбар хийлгэх ажил	140,000.0					ХА	2024-01-10	2024-04-05		2024-04-30	2024-05-27		Цахим			
2	Иргэний танхимын засварын ажил	45,200.0	43,398.5	1,801.5	Электроплас ХХК		НТШ	2024-01-10	2024-01-22		2024-02-20	2024-05-10	Тендерийг 2024 оны 02 дугаар сарын 14-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй тул амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 14-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Электроплас" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим			
3	Орон нутгийн өмчийн орон сууцнуудын байрны засварын ажил	357,800.0					НТШ	2024-01-10	2024-01-22		2024-02-28	2024-03-20	Тендерийг 2024 оны 02 дугаар сарын 14-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй тул амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 14-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй тул амжилтгүй. Тендерийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 17-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй тул амжилтгүй.	Цахим			
4	Иргэний танхимд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	50,000.0	32,300.0	17,700.0	Өүби жий центр ХХК		ХА	2024-01-10	2024-01-17		2024-02-28	2024-03-21	Тендерийг 2024 оны 02 дугаар сарын 08-нд нээхэд зургаан компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Өүби жий центр ХХКомпани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим			
5	Боржигины өв соёлыг сурталчлах зорилгоор ном худалдан авах ажил	70,000.0					ХА	2024-01-10	2024-02-28		2024-04-09	2024-05-24		Цахим			
6	Нийтийн эзэмшлийн талбайд зөөврийн био 00 худалдан авах ажил	60,000.0					ХА	2024-01-10	2024-03-09		2024-03-28	2024-04-30					

7	Баяр наадамд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	75,000.0					ХА	2024-01-10	2024-03-11		2024-03-25	2024-04-29			
8	Зорилтот бүлгийн иргэдэд гэр худалдан авах ажил	150,000.0		119,444.4	30,555.6	Дөрвөлжийн бэл ХХК	НТШ	2024-01-10	2024-03-11		2024-03-22	2024-04-20	Тендерийг 2024 оны 03 сарын 19-нд нээхэд гурван компани материала ирүүлснийг үнэлж Дөрвөлжийн бэл ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.		
9	Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын заалны тоног төхөөрөмж худалдан авах	27,500.0		19,854.5	7,645.6	"Ган тэлмэн" ХХК	ХА	2024-01-10	2024-03-15		2024-03-30	2024-04-25	Тендерийг 2024 оны 03 сарын 12-ны өдөр нээхэд хоёр компани ирүүлснийг үнэлж "Гантэлмэн" ХХКомпанийг шалгаруулсан мэдэгдэлийг хүргүүлсэн.		
10	Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж	45,453.8		45,453.7	0.10	Баянгол Мед ХХК	ХА	2024-01-10	2024-01-18		2024-02-18	2024-03-19	Тендерийг 2024 оны 02 дугаар сарын 08-нд нээхэд гурван компани материалаа ирүүлснийг үнэлж шаардлага хангаагүй тул амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 03 сарын 20-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Баянгол Мед ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.		
11	Автобус худалдаж авах	315,000.0		310,000.0	5,000.0	Хьюндаймоторс монгол ХХК	НТШ	2024-01-10	2024-01-17		2024-02-19	2024-03-20	Тендерийг 2024 оны 02 дугаар сарын 08-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Хьюндаймоторс монгол" ХХК		
1	НИЙТ	1,335,953.8		570,451.1	62,702.8										
БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДАЛ															
Ажил /Их засвар, барилга угсралт/															
1	"Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн"-ий хүрээнд авто зам дагуу ойн зурвасын хамгаалалтын хашааг сэргээн засварлах материал худалдан авах	50,000.0		48,989.0	1,011.0	Жавхлант-Арвижих ХХК	НТШ	2024-01-10	2024-03-28		2024-04-12	2024-06-31	Тендерийг 2024 оны 03 сарын 11-ний өдөр нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Жавхлант-Арвижих ХХКомпанийг шалгаруулах мэдэгдэлийг хүргүүлсэн.	Цахим	
1	НИЙТ	50,000.0		48,989.0	1,011.0										
АВТО ЗАМЫН САН															
1	Сүмбэр сумын Найрамдал хотхонд авто зам нэмэгдүүлэх аймгийн төвийн авто замын хэвтээ тэнхлэгийн цагаан зураас хийх ажил	158,622.0					НТШ	2024-01-10	2024-03-01		2024-03-28	2024-05-28	Тендерийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 03-нд нээхэд амжилтгүй болсон.	Цахим	
2	Авто замын гэрлэн дохио сууилуулах	72,383.9					ХА	2024-01-10	2024-03-01		2024-03-28	2024-04-28		Цахим	
3	Сүмбэр сумын Ганзам, Сансар, Найрамдал багуудад лед гэрлэн гарц хийх ажил	36,688.0		33,097.50	3,590.50	Инносолошн ХХК	ХА	2024-01-10	2024-03-01		2024-03-28	2024-04-28	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 22-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Инносолошн ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим	

3	НИЙТ	267,693.9	33,097.5	3,590.5											
БҮГД ДҮН		9,750,563.0	5,239,581.7	139,509.1											
СҮМБЭР СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН															
Ажил /Их засвар, барилга угсралт/															
1	Сансар болон 1 дүгээр цэцэрлэгийн камержуулалтын ажил	15,316.0					ШХА	2024-01-10	2024-02-18		2024-03-04	2024-05-05		Уламжлалт	
2	5-р сургуулийн коридорт вакум хаалтаар ерөө хийх ажил	20,000.0					ШХА	2024-01-19	2024-01-28		2024-02-16	2024-04-17		Цахим	
3	Тагтын эгнээнд худаг гаргах ажил	171,000.0					НТШ	2024-01-19	2024-02-05		2024-02-25	2024-06-06		Уламжлалт	
4	Усан сангийн төмөргүйжүүлэгч төхөөрөмж суурилуулах ажил	120,000.0					НТШ	2024-01-12	2024-01-31		2024-02-29	2024-05-30	Тендерийг 2024 оны 03 сарын 29-нд нээхэд амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 04 сарын 24-нд нээхэд амжилтгүй болсон.	Уламжлалт	
5	Хуучин 2-р сургуулийн хичээлийн 2-р байрыг дотуур байр болгон засварлах ажил	585,000.0					НТШ	2024-01-19	2024-02-01		2024-02-25	2024-04-25	Тендерийг 2024 оны 04 сарын 04-нд нээхэд амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 05 сарын 01-нд нээхээр төлөвлөж байна.	Цахим	
6	Хөдөө аж ахуйн хоршооллын худалдааны барилга	200,000.0					НТШ	2024-01-19	2024-02-29		2024-03-15	2024-06-30		Уламжлалт	
7	Гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх ажил	190,000.0	182,576.6	7,423.40	Нуклон ХХК	НТШ	2024-01-19	2024-02-23		2024-03-01	2024-05-01	Тендерийг 2024 оны 04 сарын 19-нд нээхэд хоёр компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж Нуклон ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим		
8	Найрамдал хотхоны 9-р байрны техникийн давхрын шугамын ажил	120,000.0				НТШ	2024-01-19	2024-02-01		2024-02-27	2024-05-02		Цахим		
9	3*3 харьцаатай сагсан бөмбөгийн талбай хийх ажил	248,090.0				НТШ	2024-01-19	2024-02-08		2024-02-28	2024-05-29	Тендерийг 2024 оны 04 сарын 30-нд нээхээр төлөвлөж байна.	Цахим		
10	Шинэ суурьшлын бүсэд цахилгаан татах ажил /Бурхант/	200,000.0	198,941.5	1,058.5	"Эрчим сансар" ХХК	НТШ	2024-01-19	2024-02-01		2024-02-27	2024-06-27	Тендерийг 2024 оны 04 сарын 04-нд нээхэд нэг компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж "Эрчим сансар" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим		
11	2025 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсөв /ТЭЗҮ/ боловсруулах ажил	30,000.0				ХА	2024-01-19	2024-01-29		2024-02-16	2024-06-20		Цахим		
12	Сүмбэр сумын эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх, барилгын туурь, хур хог хаягдлыг цэвэрлэх ажил	35,250.0	34,750.30	499.70	"Сүмбэр хишиг" ХХК	ХА	2024-01-19	2024-02-29		2024-03-15	2024-05-16	Тендерийг 2024 оны 04 сарын 04-нд нээхэд нэг компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж "Сүмбэр хишиг" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим		

13	Сүмбэр сумын хэмжээний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн арчилгаа хамгаалалтыг сайжруулах ажил	31,000.0		30,511.2	4,738.8	Сүмбэр хишиг ХХК	ХА	2024-01-19	2024-02-29	2024-03-19	2024-05-20	Тендерийг 2024 оны 04 сарын 16-нд нээхэд хоёр компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж "Сүмбэр хишиг" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
14	Хүрий ногоон тойрмын эрүүл ахуйн бүсийг хашиж хамгаалах ажил	129,931.8		32,844.0	97,087.8	"Жавхлант аривжих" ХХК	НТШ	2024-01-19	2024-02-29	2024-03-20	2024-05-07	Тендерийг 2024 оны 04 сарын 16-нд нээхэд гурван компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж "Жавхлант аривжих" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
15	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны хаалгыг кодтой хаалгаар солих ажил	50,000.0					ХА	2024-01-19	2024-02-20	2024-03-01	2024-04-07	Тендерийг 2024 оны 05 сарын 16-нд нээхээр төлөвлөж байна.	Цахим	
16	Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн усалгааны систем хийх ажил	240,000.0					НТШ	2024-01-19	2024-02-29	2024-03-19	2024-07-07		Цахим	
Бараа /Тоног төхөөрөмж/														
17	Төрийн үйлчилгээний киоск, пос машин худалдан авах	15,000.0					ШХА	2024-01-19	2023-02-03	2024-02-27	2024-03-30		Цахим	
18	6-р цэцэрлэгийн гэр бүлэгт гэр худалдан авах	10,000.0					ШХА	2024-01-19	2024-01-29	2024-02-19	2024-03-20		Уламжлалт	
19	Цас арилгагч гар машин худалдан авах	19,000.0					ШХА	2024-01-19	2024-01-28	2024-02-10	2024-04-11		Цахим	
20	Сумын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангид фургон авто машин худалдан авах	80,000.0					ХА	2024-01-19	2024-01-29	2024-02-16	2024-03-17		Цахим	
21	Гэрэлтүүлгийн засвар үйлчилгээ хийх автокран худалдан авах	130,000.0					НТШ	2024-01-19	2024-01-30	2024-02-01	2024-03-02	Тендерийг 2024 оны 02 сарын 27-нд нээхээр төлөвлөж байна.	Цахим	
22	Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн тоног төхөөрөмж худалдан авах	100,000.0		89,624.4	10,375.6	Концеренц цех ХХК	ХА	2024-01-19	2024-02-01	2024-02-24	2024-03-25	Тендерийг 2024 оны 03 сарын 18-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Концеренц цех" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
23	Ёслол хүндэтгэлийн гэр худалдан авах	35,000.0					ХА	2024-01-19	2024-02-29	2024-03-17	2024-04-30	Тендерийг 2024 оны 04 сарын 10-нд нээхэд амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 05 сарын 14-нд нээхээр төлөвлөж байна.	Цахим	
24	Модны нүх ухагч трактор худалдан авах	60,000.0		54,460.00	5,540.00	Арби Элеваторс ХХК	ХА	2024-01-19	2024-01-29	2024-02-17	2023-03-17	Тендерийг 2024 оны 02 сарын 28-нд нээхэд хоёр компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж "Арби Элеваторс" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим	
25	Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалт газрын хяналт шалгалт хийх авто машин худалдан авах	25,000.0					НТШ	2024-01-19	2024-01-29	2024-02-23	2024-03-03	Тендерийг 2024 оны 02 сарын 29-нд нээхэд амжилтгүй болсон.	Цахим	

26	Энх тус дэм өрхийн эрүүл мэндийн төв шүдний кабинет байгуулах	50,000.0		38,338.0	11,662.0	"ДЕС" ХХК	ХА	2024-01-19	2024-02-01		2023-02-25	2023-03-22	Тендерийг 2024 оны 02 сарын 29-нд нээхэд хоёр компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж "ДЕС" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим		
26	2,909,587.8		662,046.0	138,385.80	ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН											
Ажил /Их засвар, барилга угсралт/																
1	Сургуулийн спорт заалны их засвар	179,150.0					НТШ	2024-01-17	2024-01-30		2024-02-23	2023-05-30	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 12-нд нээхэд амжилтгүй болсон.	Цахим		
2	Хуучин хог хаягдал булшлах, шинээр хогийн цэг байгуулах ажил	235,400.0					НТШ	2024-01-17	2023-01-30		2024-02-25	2024-04-10	Тендерийг 2024 оны 05 дугаар сарын 09-нд нээхээр төлөвлөж байна.	Цахим		
3	Төрийн албан хаагчдын амьдрах орчин нөхцлийг дэмжих /байр засварлах/	276,500.0					НТШ	2024-01-17	2024-01-30		2024-02-25	2022-05-29	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 12-нд нээхэд амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 05 дугаар сарын 14-нд нээхээр төлөвлөж байна.	Цахим		
4	Цэцэрлэгийн хашааг шинэчлэн барих	160,000.0		148,348.5	11,651.50	"Моничи кон трейд" ХХК	НТШ	2024-01-17	2024-02-08		2024-02-29	2023-04-10	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 12-нд нээхэд амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 22-нд нээхэд нэг компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж Моничи кон трейд ХХКомпанийг шалгаруулах мэдэгдэлийг хүргүүлсэн.	Цахим		
5	Шинэ суурьшлын бүсэд худаг гаргах	47,000.0					ХА	2024-01-17	2024-02-22		2024-03-15	2024-06-16	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 12-нд нээхэд амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 05 дугаар сарын 14-нд нээхээр төлөвлөж байна.	Цахим		
6	Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн тоог нэмэгдүүлэх, засвар үйлчилгээний ажил	160,000.00					НТШ	2024-01-17	2024-03-31		2024-04-20	2024-06-15	Тендерийг 2024 оны 05 дугаар сарын 09-нд нээхээр төлөвлөж байна.	Цахим		
7	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны 3-р байрны техникийн давхрын шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил	150,000.0		147,807.5	2,192.5	Такамаса ХХК	НТШ	2024-01-17	2024-03-04		2024-03-20	2024-5-10	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 12-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Такамаса ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим		
8	Ус хангамжийн нэмэлт их үүсвэр, шугам сүлжээ автоматжуулалтын ажил	380,000.0		375,409.1	4,590.9	"Толгод констрашн" ХХК	НТШ	2024-01-17	2024-02-26		2024-03-16	2024-04-27	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 12-нд нээхэд амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 22-нд нээхэд нэг компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж "Толгод констрашн" ХХКомпанийг шалгаруулах мэдэгдэлийг хүргүүлсэн.	Цахим		
9	Гэр хорооллын цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний зураг төсөв	85,000.00					ХА	2024-01-17	2024-01-29		2024-01-29			Цахим		
10	ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн ажлын зураг төсвийн зардал	20,000.0					ХА	2024-01-17	2024-06-10		2024-07-08	2024-08-13		Цахим		
Бараа /Тоног төхөөрөмж/																

11	Төрийн байгууллагуудад шаардлагатай техник тоног төхөөрөмж худалдан авах	107,971.7		102,300.0	5,671.7	Санаа мед трейд ХХК	НТШ	2024-01-21	2024-02-20	2024-03-19	2024-04-19	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 12-нд нээхэд гурван компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж "Санаа мед трейд" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим		
12	Сумын өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх	74,850.0					ХА	2024-01-21	24.03.05				Цахим		
12		1,875,871.7		773,865.10	24,106.60										
БАЯНТАЛ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН															
Ажил /Их засвар, барилга угсралт/															
1	Худаг шинээр гаргах	30,000.0		29,800.0	200.00	Эрхэст Ундрах ХХК	ХА	2024-01-16	2024-01-29		2024-02-15	2024-05-16	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 14-нд нээхэд амжилтгүй. Тендерийг 2024 оны 04 сарын 22-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Эрхэст Ундрах ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.		
2	Спорт заалны барилга шинээр барих	550,000.0					НТШ	2024-01-16	2024-01-29		2024-02-27	2024-05-29			
3	Соёлын төв үл хөдлөх дурсгалт газрууд хаягжуулалт	1,455.0					ШХА	2024-01-17	2024-03-22		2024-04-10	2024-05-11			
4	Замын ойролцоо худалдаа үйлчилгээ явуулж буй байгууллагуудыг төвийн цахилгаанд холбох	100,000.0					ХА	2024-01-16	2024-01-29		2024-02-15	2024-05-16			
5	Соёлын төв ёс заншлын өргөөтэй болох	40,000.0					ХА	2024-01-16	2024-01-30		2024-02-28	2024-05-29	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 15-нд нээхэд намжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 22-нд нээхэд амжилтгүй болсон.		
6	Наадмын талбайн тохижилтын ажлыг үргэлжлүүлэх	35,059.2					ХА	2024-01-16	2024-01-31		2024-02-25	2024-05-26			
7	154-р байрны дээврийн засвар ажил	79,354.2		76,266.7	3,087.5	Билгүүнмэйр ХХК	ХА	2024-01-17	2024-01-31		2024-02-25	2024-05-26	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 15-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Билгүүнмэйр ХХКомпанийг шалгаруулах кевлмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.		
8	Сумын төвийн гэрэлтүүлгийг засварлах	7,128.4					ШХА	2024-01-18	2024-01-29		2024-02-15	2024-04-16			
9	Соёлын төв лед дэлгэцтэй болох	38,100.0		30,000.0	8,100.0	Өнөтэгш ХХК	ХА	2024-01-16	2024-01-30		2024-02-15	2024-03-16	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 14-нд нээхэд найман компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Өнөтэгш ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.		
10	Талын Илч ОНӨААТҮГ газар дизель 50 кв зуухны цахилгаан нөөц үүсгүүр төхөөрөмжтэй болох	41,175.0		39,900.0	1,275.0	Агт ханлиг ХХК	ХА	2024-01-16	2024-01-31		2024-02-19	2024-03-20	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 26-нд нээхэд нэг компани тматериалаа ирүүлснийг үнэлж Агт ханлиг ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.		
11	Зураг төсөв	15,000.00					ШХА	2024-01-17	2024-07-22		2024-08-12	2024-09-25			
Бараа /Тоног төхөөрөмж/															

12	Соёлын төвийн тоглолтын хувцастай болох	10,000.0					ШХА	2024-01-16	2024-01-29		2024-02-15	2024-03-16			
13	Цэцэрлэгийн зөөлөн эдлэл шинээр авах	8,400.0					ШХА	2024-01-17	2024-02-29		2024-03-15	2024-04-16			
13		955,671.8		175,966.70	12,662.50										
	БҮГД ДҮН	15,491,694.3		6,851,459.5	314,664.0										

Мэдээг нэгтгэсэн: ХААГазрын худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Номин-Эрдэнэ

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН 2024 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 04-Р САРЫН МЭДЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ

2024.04.25

№	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	2024 онд зохион байгуулагдах нийт төсөл арга хэмжээ		Зохион байгуулагдаж буй төсөл арга хэмжээний явц								Зохион байгуулагдаагүй төсөл арга хэмжээний шалтгаан					Цахим хэлбэрээр зарласан төсөл, арга хэмжээний тоо	Тайлбар		
		Тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	Зарлагдсан төсөл, арга хэмжээ		Үнэлгээ хийгдэж буй төсөл, арга хэмжээ		Гэрээ байгуулагдсан төсөл, арга хэмжээ			ТББ боловсруулж буй төсөл арга хэмжээ		Ажлын даалгавар, ТЭЗҮ ирүүлээгүй төсөл арга хэмжээ		Бусад шалтгаанаар з/б-гүй төсөл арга хэмжээ					
				Тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо	Нийт төсөвт өртөг /мян.төг/	Гэрээ байгуулсан нийт өртөг /мян.төг/	Хэмнэлт /мян.төг/	тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо			Мөнгөн дүн /мян.төг/	
1	Улсын төсөвийн хөрөнгө оруулалт	3	5,704,800.0	1	1,031,700.0			1	4,673,100.0	4,619,251.3	53,848.7									
2	Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан	19	2,392,115.3			1	35,000.0	6	556,600.0	538,243.9	18,356.1									
3	Аймгийн Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт	11	1,335,953.8					6	633,153.8	570,451.1	62,702.8									
4	Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал	1	50,000.0					1	50,000.0	48,989	1,011.0									
5	Авто замын сан	3	267,693.9					1	36,688.0	33,097.50	3,590.5									
	Нийт	37	9,750,563.00		-		35,000.0	15	5,949,541.8	5,810,032.8	139,509.1									

Мэдээг нэгтгэсэн: ХААГазрын худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Номин-Эрдэнэ

**ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СУМДЫН 2024 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 04-Р САРЫН
МЭДЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ**

2024.04.25

№	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	2024 онд зохион байгуулагдах нийт төсөл арга хэмжээ		Зохион байгуулагдаж буй төсөл арга хэмжээний явц							Зохион байгуулагдаагүй төсөл арга хэмжээний шалтгаан						
		Тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	Зарлагдсан төсөл, арга хэмжээ		Үнэлгээ хийгдэж буй төсөл, арга хэмжээ		Гэрээ байгуулагдсан төсөл, арга хэмжээ			ТББ боловсруулж буй төсөл арга хэмжээ		Ажлын даалгавар, ТЭЗҮ ирүүлээгүй төсөл арга хэмжээ		Бусад шалтгаанаар з/б-гүй төсөл арга хэмжээ		
				Тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо	Нийт төсөвт өртөг /мян.төг/	Гэрээ байгуулсан нийт өртөг /мян.төг/	Хэмнэлт /мян.төг/	тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/
1	Баянтал сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан	13	955,671.8					4	229,804.2	175,966.7	53,837.5						
2	Шивээговь сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан	12	1,875,871.7	5	898,050.0			4	797,971.7	773,865.1	24,106.6						
3	Сүмбэр сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан	26	2,909,588	5	1,133,090			8	1,592,363.6	662,046.0	930,317.6						
	Нийт	51	5,741,131.3	10	2,031,140			16	2,620,139.5	1,611,877.8	1,008,261.7			-		-	

Мэдээг нэгтгэсэн: ХААГазрын худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Номин-Эрдэнэ

