

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН 2024 ОНЫ АЙМАГ, СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН, БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДАЛ, АВТО ЗАМЫН САН, ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДЭХ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН 10-Р САРЫН МЭДЭЭ

/2024 оны 10-р сарын 25-ны өдрийн байдлаар/

№	Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Төсөвт өртөг /мян.төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЭЗ-н нэр/	Гэрээний дүн /мян.төг/	Хэмнэлт /мян.төг/	Гүйцэтгэгчийн нэр	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа					ХАА-ны явцын тайлбар	Уламжлалт хэлбэрээр зарласан эсэх	Гомдол гарсан эсэх, түүний шийдвэрлэлтийн байдал
								Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	tender.gov.mn-д зарлах огноо	Сонин хэвлэлд зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо			
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ															
Ажил /Их засвар, барилга угсралт/															
1	Политехник коллежийн тоног төхөөрөмж /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	1,031,700.0		996,900.0	64,800.0	Жаргалант транспортны экспедитор ХХК Сод Эрдэнэ алтай ХХК	НТШ	2024-01-10	2024-04-23 2024-06-05		2024-05-29	2024-07-29	Тендерийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 10-нд нээхээр төлөвлөж байсан боловч ШӨХТГазар гомдол гарсантай холбоотойгоор тендерийг 2024 оны 05 дугаар сарын 14-нд нээхэд багц 1-т хоёр компани, багц 2-т хоёр компани, багц 3-т нэг компани, багц 4-т нэг ч компани материаллаа ирүүлээгүй байна. Багц 1,2,3-т Жаргалант транспортны экспедитор ХХК-нийг шалгаруулах тухай болон багц 4-т амжилтгүй болсон тухай зөвлөмжийг хүргүүлсэн. Багц 4-ийн тендерийг 2024 оны 06 дугаар сарын 25-нд нээхэд нэг компани материаллаа ирүүлснийг үнэлж Сод Эрдэнэ алтай ХХК-нийг шалгаруулах мөрдөлийг	Цахим	
2	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.4км /Говьсүмбэр, Баянтал сум/	4,673,100.0		4,619,251.3	53,848.70	Аасгалдай ХХК	НТШ	2024-01-10	2024-02-07		2024-03-06	2024-07-15	Тендерийг 2024 оны 02 дугаар сарын 23-нд нээхэд хоёр компани материаллаа ирүүлснийг үнэлж Аасгалдай ХХК-нийг шалгаруулсан зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
3	Говьсүмбэр аймагт 10 га талбайд байгалийн ургамал тарьж элсний ургамлан бүрхэвчийн талбайг нэмэгдүүлэх	100,000.0		98,482.3	1,517.7	Дорнын байгаь ХХК	ХА	2024-03-18	2024-03-20 2024-05-22		2024-06-20	2024-07-20	Тендерийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 10-нд нээхэд нэг ч компани тендерийн материаллаа ирүүлээгүй тул амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 05 дугаар сарын 29-нд нээхэд нэг компани материал ирүүлснийг үнэлж Дорнын байгаь ХХК-нийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим	
4		5,804,800.0		5,714,633.6	120,166.40										
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН															
Ажил /Их засвар, барилга угсралт/															
1	Аймгийн төвийн камержуулалтыг нэмэгдүүлэх, сайжруулах ажил	200,000.0		195,000.0	5,000.0	Жавхланхүслэн ХХК	НТШ	2024-01-10	2024-04-18 2024-05-28		2024-06-20	2024-08-20	Тендерийг 2024 оны 05 дугаар сарын 09-нд нээхэд амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 06 дугаар сарын 17-нд нээхэд нэг компани материаллаа ирүүлснийг үнэлж Жавхланхүслэн ХХК-нийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	

2	Авто замын ус зайлуулах хоолой, шугамын ажил	100,000.0					НТШ	2024-01-10	2024-01-16		2024-03-29	2024-07-10	Захилагчаас техникийн тодорхойлтыг ирүүлээгүй.	Цахим		
3	Тагтын эгнээний 0.4 кВ-ийн кабел сольж, Гашууны эгнээд КПа барих ажил	135,500.0	135,228.7	271.3	Чандманьхонгор групп ХХК	ХА	2024-01-10	2024-08-01 2024-08-30			2024-09-23	2024-10-20	Тендерийг 2024 оны 08 дугаар сарын 22-нд нээхэд амжилтгүй болсон. 2024 оны 09 сарын 27-нд нээхэд Чандманьхонгор групп ХХКомпани материалаа ирүүлсэн.	Цахим		
4	Нийтийн эзэмшлийн талбайн засвар үйлчилгээний ажил	35,746.1					НТШ	2024-01-10	2024-02-09			2024-03-11	2024-05-13	Тендерийг 2024 оны 08 сарны 2-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй тул амжилтгүй болсон. 2024 оны 10 сарын 23-нд нээхээр төлөвлөлж байна.	Цахим	
5	Сүмбэр суманд нийтийн эзэмшлийн талбай, тохижилтын ажил /Гомбосүрэн ноёны талбай/	282,269.2	279,608.7	2,660.5	"Топ универсал констракшн" ХХК	ХА	2024-01-10	2024-07-29			2024-08-19	2024-09-19	Тендерийг 2024 оны 02 дугаар сарын 08-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй тул амжилтгүй. 2024 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр нээхэд амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 05 сарын 29-нд нээхэд амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 07 дугаар сарын 01-нд нээхэд амжилтгүй. 2024 оны 07 сарын 29-нд нээхэд амжилтгүй. 2024 оны 09 сарын 20-нд нээхэд хоёр компани тендерийн материалаа ирүүлсэн "Топ универсал констракшн" ХХК сонгон шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим		
6	Сүмбэр сумын 1 дүгээр сургуулийн фасад засвар, спорт заалны дотор их засварын ажил	682,000.0	681,142.7	857.3	Өрнөх бюлдинг ХХК	НТШ	2024-01-10	2024-01-22 2024-02-27 2024-03-27 2024-05-09 2024-06-11			2024-07-17	2024-09-19	Тендерийг 2024 оны 02 дугаар сарын 14-нд нээхэд хоёр компани материалаа ирүүлсэн боловч амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 20-нд нээхэд амжилтгүй. Тендерийг 2024 оны 05 сарын 29-нд нээхэд хоёр компани материалаа ирүүлсэн боловч амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 07 дугаар сарын 01-нд нээхэд нэг компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж Өрнөх бюлдинг ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.			
7	Жорлонгоо өөрчилье аян	52,000.0					ХА	2024-01-10	2023-03-01			2024-03-28	2023-04-29	Тендерийг 2024 оны 05 дугаар сарын 23-нд нээхэд хоёр компани материалаа ирүүлсэн боловч амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 06 дугаар сарын 21-нд нээхэд амжилтгүй болсон. 2024 оны 08 сарын 02-нд нээхэд амжилтгүй. 2024 оны 08 сарын 30-нд нээхэд амжилтгүй. 2024 оны 10 сарын 01-нд нээхэд амжилтгүй болсон.	Цахим	

8	Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр	200,000.0	182,000.0	18,000.0	"Жавхлант Ариажих" ХХК	НТШ	2024-01-10	2024-06-24	2024-08-05	2024-09-29	Тендерийг 2024 оны 07 дугаар сарын 18-нд нээхэд нэг компани материалгаа ирүүлснийг үнэлгээ хийж Жавхлант Ариажих ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
Бараа /Тоног төхөөрөмж/													
9	Нийгмийн салбарын байгууллагуудыг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах ажил	191,400.0	191,092	308.00	"Эко Лэнд менежмент" ХХК	НТШ	2024-01-10	2024-02-05	2024-02-21	2024-04-05	Тендерийг 2024 оны 02 дугаар сарын 08-нд нээхэд нэг компани материалгаа ирүүлснийг үнэлж Эко Лэнд менежмент ХХКомпани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим	
10	Аймгийн өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх	80,000.00	80,000.0		"Хаш хур" ХХК	ХА	2024-01-10	2024-04-17	2024-04-25	2024-05-30	Онцгой нөхцөл байдал үүссэн тул гэрээ байгуулсан.	Цахим	
11	Аймгийн өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх /нэмэлт/	70,000.00				ХА	2024-10-22	2024-10-23	2024-11-14	2024-12-14	Тендерийг 2024 оны 11 сарын 04-ний өдөр нээхээр төлөвлөж байна.	Цахим	
Зураг төсөв													
12	Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх ажил	74,000.0	69,850.0	4,150.0	"Ланд өвнер" ХХК	НТШ	2024-01-10	2024-04-28	2024-05-04	2024-07-01	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 20-нд нээхэд зургаан компани материал ирүүлснийг үнэлж Ланд өвнер ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим	
13	Сүмбэр сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн их засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил	40,000.0	37,500.0	2,500.0	"Эрхэс констракшн" ХХК	ХА	2024-01-10	2024-02-20	2024-03-25	2024-08-10	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 14-нд нээхэд нэг компани материалгаа ирүүлснийг үнэлж Эрхэс констракшн ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим	
14	Аймгийн Боржигин өв музейн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил	50,000.0	46,450.0	3,550.0	Эрхэс констракшн ХХК	ХА	2024-01-10	2024-02-20	2024-03-25	2024-08-10	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 14-нд нээхэд хоёр компани материалгаа ирүүлснийг үнэлж Эрхэс констракшн ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
15	Цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламжийн тохижилтийн ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил	35,000.0	34,500.0	500.0	Сонголт дизайн ХХК	ХА	2024-01-10	2024-02-20 2024-04-02	2024-05-06	2024-06-13	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 14-нд нээхэд нэг компани материалгаа ирүүлсэн боловч амжилтгүй болсон. 2024 оны 04 дүээр сарын 24-нд нээхэд нэг компани материалгаа ирүүлснийг үнэлж Сонголт дизайн ХХКомпанийг шалгаруулсан.	Цахим	

16	Олон Улсын босоо тэнхлэгийн автозамаас Тагт, Гашууны эгнээ хүртэлх 450 м авто зам болон Цэргийн алдар хөшөөнөөс уулзварыг 4 замын уулзвар болгон хойд болон урд тэнхлэгт 850 м автозамын зураг төсөв боловсруулах ажил	28,000.0		27,551.9	448.1	"Арт Транс" ХХК	ХА	2024-01-10	2024-02-21	2024-03-27	2024-05-27	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 15 - нд нээхэд хоёр компани ирүүлснийг үнэлж Арт Транс ХХКомпанийг шалгаруулсан зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим		
17	Шивээговь суманд ахуйн үйлчилгээний барилгын холболтын зураг төсөв боловсруулах	25,000.0					ХА	2024-01-10	2024-04-09		2024-05-13	2024-06-16	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 14- нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлсэн боловч амжилтгүй болсон.Тендерийг 2024 оны 07 дугаар сарын 01--нд нээхэд амжилтгүй болсон. 2024 оны 07 сарын 29-нд нээхэд амжилтгүй.	Цахим	
18	Сумдын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажил	93,200.0		85,800.0	7,400.0	"Ланд Овнер" ХХК	ХА	2024-01-10	2024-02-21		2024-06-14	2024-07-17	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 20 нд нээхэд зургаан компани материал иүүлснийг үнэлж "Ланд Овнер" ХХКомпанийг шалгаруулах мэдэгдэлийг хүргүүлсэн.	Цахим	
19	640 хүүхдийн сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах	90,000.00					ХА	2024-10-22	2024-10-23		2024-11-18	2024-12-24	Тендерийг 2024 оны 11 сарын 04-ний өдөр нээхээр төлөвлөлж байна.		
19		2,464,115.3		2,045,724.00	45,645.20	ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ									
Ажил /Их засвар, барилга угсралт/															
1	Сүмбэр сумын 1 болон 5 дугаар сургуулийн сурагчдын бие засах ерөөний засварын ажил						ХА	2024-10-22	2024-10-23		2024-11-14	2024-12-30	Захиалагчаас техникийн тодрхойлтыг ирүүлээгүй.	Цахим	
2	Иргэний танхимын засварын ажил	45,200.0		43,398.5	1,801.5	Электроплас ХХК	НТШ	2024-01-10	2024-01-22 2024-02-19		2024-03-25	2024-04-25	Тендерийг 2024 оны 02 дугаар сарын 14-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй тул амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 14-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Электроплас" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	

3	Орон нутгийн өмчийн орон сууцуудын байрны засварын ажил	432,800.0		432,367.0	433.0	Өрнөх бюлдинг ХХК	НТШ	2024-01-10	2024-01-22 2024-02-19 2024-03-26 2024-05-09		2024-06-03	2024-08-20	Тендерийг 2024 оны 02 дугаар сарын 14-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй тул амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 14-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй тул амжилтгүй. Тендерийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 17-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй тул амжилтгүй. Тендерийг 2024 оны 05 сарын 29-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Өрнөх бюлдинг ХХК компанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
4	Сүмбэр сумын Сансар багийн гэрэлтүүлгийг сайжруулах ажил	30,000.0					ХА	2024-05-14	2024-05-15		2024-06-12	2024-07-15	Тендерийг 2024 оны 07 сарын 16-нд нээхэд амжилтгүй болсон. 2024 оны 08 дугаар сарын 07-нд нээхэд нэг компани материал ирүүлснийг боловч амжилтгүй болсон. 2024 оны 09 дүгээр сарын 16-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй тул амжилтгүй болсон. 2024 оны 10 сарын 15-нд нээхэд амжилтгүй болсон.	Цахим	
5	Сүмбэр сум Сансар багт хүүхдийн тоглоомын талбай барих ажил	150,000.00		150,000.0	0.00	Азметалл ХХК	ХА	2024-05-14	2024-05-15		2024-06-12	2024-07-15	Тендерийг 2024 оны 06 сарын 04-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Азметалл ХХК компанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
6	Нийтийн эзэмшлийн талбайн ногоон байгууламжийнийг сайжруулах, хогийн сав суурилуулах ажил	29,170.00		28,868.5	301.50	Сүмбэр хишиг ХХК	ХА	2024-05-15	2024-05-16		2024-06-13	2024-07-16	Тендерийг 2024 оны 07 дугаар сарын 16-нд нээхэд багц1, багц2-т нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Сүмбэр хишиг ххкомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
7	Худалдаачны гудамжны тохижилтын ажил	50,000.0		49,948.2	51.8	Киото хайвэй ХХК	ХА	2024-07-08	2024-09-20		2024-10-14	2024-11-14	Тендерийг 2024 оны 07 сарын 08-нд нээхэд амжилтгүй. 2024 оны 08 сарын 08-нд нээхэд амжилтгүй. 2024 оны 10 сарын 11-нд нээхэд нэг компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлгээ хийж байгаа.	Цахим	
8	Халуун усны барилгын үлдэгдэл ажил	150,000.0		149,932.2	67.8	Чанар бүргэд ХХК	ХА	2024-07-08	2024-09-11		2024-10-11	2024-11-10	Тендерийг 2024 оны 10 сарын 02-нд нээхэд Чанар бүргэд ХХК компани материалаа ирүүлснийг үнэлж гүйцэтгэгчээр сонгон шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
Бараа /Тоног төхөөрөмж/															

9	Иргэний танхимд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	50,000.0		32,300.0	17,700.0	Өүби жий центр ХХК	ХА	2024-01-10	2024-01-17		2024-02-28	2024-03-21	Тендерийг 2024 оны 02 дугаар сарын 08-нд нээхэд зургаан компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Өүби жий центр ХХК компани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим	
10	Баяр наадамд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	75,000.0		75,000.00		Дөрвөлжийн бэл ХХК	ХА	2024-01-10	2024-03-11		2024-03-25	2024-04-29	Тендерийг 2024 оны 07 сарын 19-нд нээхэд нэг компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж Дөрвөлжийн бэл ХХК компани шалгаруулсан зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
11	Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын заалны тоног төхөөрөмж худалдан авах	27,500.0		19,854.5	7,645.6	"Ган тэлмэн" ХХК	ХА	2024-01-10	2024-03-15		2024-03-30	2024-04-25	Тендерийг 2024 оны 03 сарын 12-ны өдөр нээхэд хоёр компани ирүүлснийг үнэлж "Гантэлмэн" ХХК компани шалгаруулсан мэдэгдэлийг хүргүүлсэн.	Цахим	
12	Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж	45,453.8		45,453.7	0.10	Баянгол Мед ХХК	ХА	2024-01-10	2024-01-18		2024-02-18	2024-03-19	Тендерийг 2024 оны 02 дугаар сарын 08-нд нээхэд гурван компани материалаа ирүүлснийг үнэлж шаардлага хангаагүй тул амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 03 сарын 20-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Баянгол Мед ХХК компани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим	
13	Автобус худалдаж авах	315,000.0					НТШ	2024-01-10	2024-01-17		2024-02-19	2024-03-20	Тендерийг 2024 оны 02 дугаар сарын 08-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Хьюндай моторс монгол" ХХК компани шалгаруулж гэрээ байгуулсан боловч гэрээ цуцлж дахин тендер шалгаруулалтыг зарлалж 2024 оны 10 сарын 25-нд нээхэд таван компани материалаа ирүүлснийг үнэлгээ хийж байгаа.	Цахим	
14	Аймгийн өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх	80,000.0		78,516.0	1,484.0	"Улам Гэгээ буян" ХХК	ХА	2024-05-24	2024-08-04		2024-08-20	2024-09-10	Тендерийг 2024 оны 08 дугаар сарын 22-нд нээхэд гурван компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Улам Гэгээ буян ХХК компани шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
15	Төрийн байгууллагуудад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	156,830.00		142,725.0	14,105.0	"Егү говь" ХХК	НТШ	2024-05-14	2024-09-10		2024-10-04	2024-11-04	Тендерийг 2024 оны 09 сарын 26-нд нээхэд хоёр компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлгээ хийж байна.	Цахим	

16	Зорилтот бүлгийн иргэдэд гэр худалдан авах ажил	150,000.00		119,444.4	30,555.60	"Дөрвөлжийн бэл" ХХК	НТШ	2024-01-10	2024-02-23		2024-04-29	2024-05-29	Тендерийг 2024 оны 03 сарын 19-нд нээхэд гурван компани тендерийн материалаа ирүүлсэнийг үнэлж "Пэси оасис" ХХКомпанийг шалгаруулсан боловч Сангийн яаманд гомдол гарж дахин үнэлгээ хийж "Дөрвөлжийн бэл" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захилагчид хүргүүлсэн.	Цахим		
Зураг төсөв																
17	Хэсэгчлэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажил	50,000.00					ХА	2024-05-14	2024-08-01 2024-09-02		2024-09-30	2024-10-30	Тендерийг 2024 оны 08 сарын 22-нд нээхэд амжилтгүй болсон. 2024 оны 09 сарын 20-нд нээхэд амжилтгүй болсон. 2024 оны 10 сарын 15-нд нээхэд амжилтгүй болсон.	Цахим		
18	Политехникийн коллежийн дотуур байрны их засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил	25,000.00		23,611.5	1,388.5	"ММ архитектур" ХХК	ХА	2024-05-25	2024-06-28		2024-07-06	2024-08-23	Тендерийг 2024 оны 07 дугаар сарын 10-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлсэнийг үнэлж "ММ архитектур" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим		
19	Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын конторын барилгын холболтын зураг төсөв боловсруулах	27,000.00					ХА	2024-05-26	2024-06-17		2024-07-10	2024-08-20	Тендерийг 2024 оны 08 сарын 01-нд нээхэд амжилтгүй болсон. 2024 оны 08 дугаар сарын 30-нд нээхэд амжилтгүй болсон. 2024 оны 09 сарын 26-нд нээхэд амжилтгүй болсон.	Цахим		
19		1,888,953.8		1,391,419.5	75,534.35											
БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДАЛ																
1	"Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн"-ий хүрээнд авто зам дагуу ойн зурвасын хамгаалалтын хашааг сэргээн засварлах материал худалдан авах	50,000.0		48,989.0	1,011.0	Жавхланта-Арвижих ХХК	НТШ	2024-01-10	2024-02-16		2024-03-18	2024-04-31	Тендерийг 2024 оны 03 сарын 11-ний өдөр нээхэд нэг компани материалаа ирүүлсэнийг үнэлж Жавхланта-Арвижих ХХКомпанийг шалгаруулах мэдэгдэлийг хүргүүлсэн.	Цахим		
3		50,000.0		48,989.0	1,011.00											
АВТО ЗАМЫН САН																
1	Сүмбэр сумын Найрамдал хотхоны 6 дугаар байрыг авто замтай холбох, аймгийн төвийн авто замын хэвтээ тэнхлэгийн цагаан зураас хийх ажил	116,978.30						2024-05-29	2024-08-26		2024-09-24	2024-10-06	Тендерийг 2024 оны 06 дугаар сарын 18-нд нээхэд амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 07 дугаар сарын 10-нд нээхэд амжилтгүй. 2024 оны 08 сарын 12-нд нээхэд амжилтгүй болсон. 2024 оны 09 дугаар сарын 16-нд нээхэд амжилтгүй болсон. 2024 оны 10 сарын 18-нд нээхээр төлөвлөж байна.	Цахим		

2	Тээвэрчдийн өргөн чөлөөний дагуух явган хүний замын барилгын ажил	85,979.50		83,035.5	2,944.00	Сод Эрдэнэ Алтай ХХК	ХА	2024-05-29	2024-07-01		2024-08-13	Тендерийг 2024 оны 06 дугаар сарын 18-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлсэн боловч амжилтгүй болсон. 2024 оны 07 сарын 26-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Сод Эрдэнэ Алтай" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим		
3	Сүмбэр сумын Ганзам, Сансар, Найрамдал багуудад лед гэрлэн гарц хийх ажил	32,688.0		32,688.0		Инносолюшн ХХК	ХА	2024-01-10	2024-03-01		2024-03-28	2024-04-28	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 22-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Инносолюшн" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим	
3		235,645.8		115,723.5	2,944.00	БУСАД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ									
1	Шатахуун худалдаж авах	53,955.00		39,405.0	14,550.0	Ник ХХК	ХА	2024-03-15	2024-05-03		2024-05-27	2024-12-28	Тендерийг 2024 оны 05 дугаар сарын 23-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Ник ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
2	"Говьсүмбэр-30" цэцэрлэгт хүрээлэнд 5 га талбайд 10 000 мод тарьж ургуулах, цэцэрлэгжүүлэлтийн ажил	78,000.0		75107.80	2892.20	Жавхлант-Арвижих ХХК	ХА	24.05.06	24.06.18		24.07.15	24.08.15	Тендерийг 2024 оны 05 сарын 29-нд нээхэд амжилтгүй болсон. Тенерийг 2024 оны 07 дугаар сарын 08-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Жавхлант-Арвижих ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
2		131,955.0		114,512.8	17,442.20										
47		10,575,469.9		9,431,002.4	262,743.2										
СҮМБЭР СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН															
Ажил /Их засвар, барилга угсралт/															
1	5-р сургуулийн коридорт вакум хаалтаар өрөө хийх ажил	20,000.0		18,000.0	2,000.0	Жавхлант Арвижих ХХК	ШХА	2024-01-19	2024-01-28		2024-02-16	2024-04-17	Жавхлант арвижих ХХКомпанийтай гэрээ байгуулсан	Цахим	
2	Тагтын эгнээнд худаг гаргах ажил	171,000.0					НТШ	2024-01-19	2024-02-05		2024-02-25	2024-06-06		Цахим	
3	Усан сангийн төмөргүйжүүлэгч төхөөрөмж суурилуулах ажил	120,000.0		119,059.6	940.4	Ус ДУ ОНӨТҮГ	НТШ	2024-01-12	2024-01-31		2024-02-29	2024-05-30	Тендерийг 2024 оны 03 сарын 29-нд нээхэд амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 04 сарын 24-нд нээхэд амжилтгүй болсон. 2024 оны 05 сарын 17-нд нээхэд амжилтгүй. 2024 оны 06 сарын 20-нд нээхэд хоёр компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж Ус Ду ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	

4	Хуучин 2-р сургуулийн хичээлийн 2-р байрыг дотуур байр болгон засварлах ажил	585,000.0		582,088.4	2,911.6	Ууган хишиг ХХК	НТШ	2024-01-19	2024-02-01		2024-02-25	2024-04-25	Тендерийг 2024 оны 04 сарын 04-нд нээхэд амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 05 сарын 01-нд нээхэд нэг компани ирүүлснийг үнэлж Ууган хишиг ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
5	Гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх ажил	190,000.0		182,576.6	7,423.40	Нуклон ХХК	НТШ	2024-01-19	2024-02-23		2024-03-01	2024-05-01	Тендерийг 2024 оны 04 сарын 19-нд нээхэд хоёр компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж Нуклон ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
6	3*3 харьцаатай сагсан бөмбөгийн талбай хийх ажил	248,090.0		247,616.9	473.1	Топ универсал ХХК	НТШ	2024-01-19	2024-02-08		2024-02-28	2024-05-29	Тендерийг 2024 оны 04 сарын 30-нд нээхэд гурван компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Топ универсал ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
7	Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн усалгааны систем хийх ажил	100,000.0					НТШ	2024-01-19	2024-02-01		2024-02-27	2024-05-02		Цахим	
8	Шинэ суурьшлын бүсэд цахилгаан татах ажил /Бурхант/	200,000.0		198,941.5	1,058.5	"Эрчим сансар" ХХК	НТШ	2024-01-19	2024-02-01		2024-02-27	2024-06-27	Тендерийг 2024 оны 04 сарын 04-нд нээхэд нэг компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж "Эрчим сансар" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
9	2025 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсөв /ТЭЗҮ/ боловсруулах ажил	30,000.0					ХА	2024-01-19	2024-01-29		2024-02-16	2024-06-20		Цахим	
10	Сүмбэр сумын эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх, барилгын туурь, хур хог хаягдлыг цэвэрлэх ажил	35,250.0		34,750.30	499.70	"Сүмбэр хишиг" ХХК	ХА	2024-01-19	2024-02-29		2024-03-15	2024-05-16	Тендерийг 2024 оны 04 сарын 04-нд нээхэд нэг компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж "Сүмбэр хишиг" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
11	Сүмбэр сумын хэмжээний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн арчилгаа хамгаалалтыг сайжруулах ажил	31,000.0		30,511.2	488.8	Сүмбэр хишиг ХХК	ХА	2024-01-19	2024-02-29		2024-03-19	2024-05-20	Тендерийг 2024 оны 04 сарын 16-нд нээхэд хоёр компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж "Сүмбэр хишиг" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
12	Төрийн үйлчилгээний киоск, пос машин худалдан авах	15,000.0		14,800.0	200.00	Гэрэгэ киоск ХХК, Гэрэгэ пос ХХК	ШХА	2024-01-19	2024-02-03		2024-02-27	2024-03-30	Гэрэгэ киоск болон Гэрэгэ пос ХХКомпанитай гэрээ байгуулсан.	Цахим	

13	6-р цэцэрлэгийн гэр бүлэгт гэр худалдан авах	10,000.0		10,000.0		Мөнх Авзага Хайрхан ХХК	ШХА	2024-01-19	2024-01-29		2024-02-19	2024-03-20	Мөнх Авзага Хайрхан ХХКомпанитай гэрээ байгуулсан.	Цахим	
14	Цас арилгагч гар машин худалдан авах	19,000.0		7,200.0	11,800.0	Хүдэр зэв ХХК	ШХА	2024-01-19	2024-01-28		2024-02-10	2024-04-11	Хүдэр зэв ххкомпанитай гэрээ байгуулсан.	Уламжлалт	
15	Сумын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангид авто машин худалдан авах	100,000.0					ХА	2024-01-19	2024-01-29		2024-02-16	2024-03-17	Тендерийг 2024 оны 06 сарын 17-нд нээхэд амжилтгүй болсон. 2024 оны 07 сарын 30-нд нээхэд амжилтгүй. 2024 оны 09 сарын 16-нд нээхэд амжилтгүй болсон.	Цахим	
16	Гэрэлтүүлгийн засвар үйлчилгээ хийх автокран худалдан авах	130,000.0		129,000.0	1,000.0	Буянсуваргын булаг ХХК	НТШ	2024-01-19	2024-01-30		2024-02-01	2024-03-02	Тендерийг 2024 оны 02 сарын 27-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Буянсуваргын булаг ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
17	Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн тоног төхөөрөмж худалдан авах	100,000.0		89,624.4	10,375.6	Концеренц цех ХХК	ХА	2024-01-19	2024-02-01		2024-02-24	2024-03-25	Тендерийг 2024 оны 03 сарын 18-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Концеренц цех" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
18	Ёслол хүндэтгэлийн гэр худалдан авах	35,000.0		34,932.5	67.5	Жанжин чойрын бөх бат хийц ХХК	ХА	2024-01-19	2024-02-29		2024-03-17	2024-04-30	Тендерийг 2024 оны 04 сарын 10-нд нээхэд амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 05 сарын 14-нд нээхэд амжилтгүй болсон. 2024 оны 06 сарын 20-нд нээхэд хоёр компани материалаа ирүүлснийг	Цахим	
19	Модны нүх ухагч трактор худалдан авах	60,000.0		54,460.00	5,540.00	Арби Элеваторс ХХК	ХА	2024-01-19	2024-01-29		2024-02-17	2023-03-17	Тендерийг 2024 оны 02 сарын 28-нд нээхэд хоёр компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж "Арби Элеваторс" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим	
20	Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалт газрын хяналт шалгалт хийх авто машин худалдан авах	25,000.0					НТШ	2024-01-19	2024-01-29		2024-02-23	2024-03-03	Тендерийг 2024 оны 02 сарын 29-нд нээхэд амжилтгүй болсон.	Цахим	
21	Энх тус дэм өрхийн эрүүл мэндийн төвд шүдний кабинет байгуулах	50,000.0		38,338.0	11,662.0	"ДЕС" ХХК	ХА	2024-01-19	2024-02-01		2023-02-25	2023-03-22	Тендерийг 2024 оны 02 сарын 29-нд нээхэд хоёр компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж "ДЕС" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим	

22	Олон үйлдэлт санагат ачигч худалдан авах	98,000.0		95,000.0	3,000.0	"Монтех дистрибьюш" ХХК	ХА	2024-05-24	2024-05-27		2024-06-27	2024-07-28	Тендерийг 2024 оны 06 сарын 21-нд нээхэд хоёр компани материалаа иүүлснийг үнэлж "Монтех дистрибьюш" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим		
23	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны орчны хаалгын кодтой хаалгаар солих ажил	52,000.0		51204.30	795.70	"Их хайрханы хишиг" ХХК	ХА	2024-	2024-		2024-10-03	2024-11-30	Тендерийг 2024 оны 05 сарын 16-нд нээхэд амжилтгүй болсон. 2024 оны 06 сарын 10-нд нээхэд амжилтгүй болсон. 2024 оны 07 сарын 18-нд нээхэд амжилтгүй болсон. 2024 оны 09 сарын 24-нд нээхэд хоёр компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Их хайрханы хишиг ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим		
24	Хүрийн ногооны тойрмын эрүүл ахуйн бүсийг хашиж хамгаалах ажил	34,000.0		32,844.0	1156.00	"Жавхлант Аривжих" ХХК	ХА	2024-			2024-05-01	2024-06-03	Тендерийн 2024 оны 04 сарын 12-нд нээхэд дөрвөн компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Жавхлант Аривжих ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим		
25	Сансар болон 1 дүгээр цэцэрлэгийн камержуулалтын ажил	15,316.0					ХА	2024-							Цахим	
26	Суурьшлын бүсэд цэвэр усны шугам татах ажил	221,560.0					НТШ	2024-	2024-10-24		2024-11-18	2024-12-20	Тендерийг 2024 оны 11 сарын 14-нд нээхэр төлөвлөж байна.	Цахим		
27	2-р цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж худалдан авах	30,000.0		29,958.0	42.00	"Чиглэл" ХХК	ХА	2024-	2024-10-04		2024-10-28	204-11-28	Тендерийн 2024 оны 10 сарын 15-нд нээхэд гурван компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Чиглэл ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим		
28	Сумын өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх ажил	47,000.0					ХА	2024-	2024-10-03 2024-10-18		2024-11-14	2024-12-15	Тендерийг 2024 оны 10 сарын 15-нд нээхэд амжилтгүй болсон. 2024 оны 10 сарын 28-нд нээхээр төлөвлөж байна.	Цахим		
Зураг төсөв																
29	Газар зүйн нэрийн тодруулалт хийх ажил	33,524.4		29,823.5	3,700.9	"Тэгшхэм" групп	ХА	2024-05-28	2024-06-02		2024-07-07	2024-07-29	Тендерийг 2024 оны 07 сарын 08-нд нээхэд таван компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Тэгшхэм групп-г шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим		

30	2024 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсөв /ТЭЗУ/ шинэчлэх, боловсруулах ажил	10,000.00					ХА	2024-05-28	2024-06-07		2024-07-07	2024-07-30		Уламжлалт	
30		2,815,740.4		2,030,729.20	65,135.20										
ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН															
Ажил /Их засвар, барилга угсралт/															
1	Сургуулийн спорт заалны их засвар	179,150.0		171,821.0	7,329.0	"Хур билэг" ХХК	НТШ	2024-01-17	2024-01-30		2024-02-23	2023-05-30	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 12-нд нээхэд амжилтгүй болсон. 2024 оны 06 сарын 25-нд нээхэд нэг компани тендерийн материалаа ирүүлсэн "ХУР БИЛЭГ" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
2	Хуучин хог хаягдал булшлах, шинээр хогийн цэг байгуулах ажил	235,400.0		234,491.1	908.9	"Сүмбэр хишиг" ХХК	НТШ	2024-01-17	2023-01-30		2024-02-25	2024-04-10	Тендерийг 2024 оны 05 дугаар сарын 09-нд нээхэд амжилтгүй болсон.	Цахим	
3	Төрийн албан хаагчдын амьдрах орчин нөхцлийг дэмжих /байр засварлах/	276,500.0		276,001.2	498.8	"Их хайрханы хиши" ХХК	НТШ	2024-01-17	2024-01-30		2024-02-25	2022-05-29	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 12-нд нээхэд амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 05 дугаар сарын 14-нд нээхэд амжилтгүй болсон. 2024 оны 06 сарын 20-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Их хайрханы хишиг ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
4	Цэцэрлэгийн хашааг шинэчлэн барих	160,000.0		148,348.5	11,651.50	"Моничи кон трейд" ХХК	НТШ	2024-01-17	2024-02-08		2024-02-29	2023-04-10	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 12-нд нээхэд амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 22-нд нээхэд нэг компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж Моничи кон трейд ХХКомпанийг шалгаруулах мэдэгдэлийг хүргүүлсэн.	Цахим	
5	Шинэ суурьшлын бүсэд худаг гаргах	47,000.0					ХА	2024-01-17	2024-02-22		2024-03-15	2024-06-16	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 12-нд нээхэд амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 05 дугаар сарын 14-нд нээхэд амжилтгүй болсон. 2024 оны 07 сарын 01-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлсэн боловч амжилтгүй болсон. 2024 оны 08 сарын 14-нд нээхээр төлөвлөлж байна.	Цахим	
6	Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн тоог нэмэгдүүлэх, засвар үйлчилгээний ажил	160,000.00					НТШ	2024-01-17	2024-03-31		2024-04-20	2024-06-15	Тендерийг 2024 оны 05 дугаар сарын 09-нд нээхэд амжилтгүй. Тендерийг 2024 оны 07 сарын 29-нд нээхэд амжилтгүй. 2024 оны 08 срын 30-нд нээхэд нэг компани материал ирүүлснийг үнэлгээ хийж байгаа.	Цахим	

7	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны 3-р байрны техникийн давхрын шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил	150,000.0		147,807.5	2,192.5	Такамаса ХХК	НТШ	2024-01-17	2024-03-04		2024-03-20	2024-5-10	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 12-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Такамаса ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим		
8	Ус хангамжийн нэмэлт их үүсвэр, шугам сүлжээ автоматжуулалтын ажил	380,000.0		375,409.1	4,590.9	"Толгод констрашн" ХХК	НТШ	2024-01-17	2024-02-26		2024-03-16	2024-04-27	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 12-нд нээхэд амжилтгүй болсон. Тендерийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 22-нд нээхэд нэг компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж "Толгод констрашн" ХХКомпанийг шалгаруулах мэдэгдэлийг хүргүүлсэн.	Цахим		
9	Гэр хорооллын цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний зураг төсөв	85,000.00					ХА	2024-01-17	2024-01-29		2024-01-29			Цахим		
10	ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн ажлын зураг төсвийн зардал	20,000.0					ХА	2024-01-17	2024-06-10		2024-07-08	2024-08-13		Уламжлалт		
Бараа /Тоног төхөөрөмж/																
11	Төрийн байгууллагуудад шаардлагатай техник тоног төхөөрөмж худалдан авах	107,971.7		102,300.0	5,671.7	Санаа мед трейд ХХК	НТШ	2024-01-21	2024-02-20		2024-03-19	2024-04-19	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 12-нд нээхэд гурван компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлж "Санаа мед трейд" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим		
12	Сумын өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх	74,850.0					ХА	2024-01-21	2024-01-26		2024-02-03	2024-03-04	Тендерийг 2024 оны 11 сарын 04-ний өдөр нээхээр төлөвлөлж байна.	Цахим		
13	Сумын өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц нэмэлтээр бүрдүүлэх	51,530.0					ХА	2024-10-20	2024-10-22		2024-11-14	2024-12-05	Тендерийг 2024 оны 10 сарын 30-нд нээхээр төлөвлөлж байна.	Цахим		
13		1,927,401.7		1,456,178.40	32,843.30											
БАЯНТАЛ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН																
Ажил /Их засвар, барилга угсралт/																
1	Худаг шинээр гаргах	30,000.0		29,800.0	200.00	Эрхэст Ундрах ХХК	ХА	2024-01-16	2024-01-29		2024-02-15	2024-05-16	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 14-нд нээхэд амжилтгүй. Тендерийг 2024 оны 04 сарын 22-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Эрхэст Ундрах ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим		

2	Спорт заалны барилга шинээр барих	599,000.0		595,283.4		Хур билэг ХХК	НТШ	2024-01-16	2024-01-29		2024-02-27	2024-05-29	Тендерийг 2024 оны 07 сарын 08-нд нээхэд амжилтгүй босон. 2024 оны 08 сарын 07-нд нээхэд гурван компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Хур билэг" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим	
3	Соёлын төв үл хөдлөх дурсгалт газрууд хаягжуулалт	1,455.0					ШХА	2024-01-17	2024-03-22		2024-04-10	2024-05-11		Уламжлалт	
4	Наадмын талбайн тохижилтын ажил /зөөврийн тайзны суурь /	3,059.2					ХА	2024-01-16	2024-01-31		2024-02-25	2024-05-26		Уламжлалт	
5	Наадмын талбайн тохижилтын ажил /стандарт нойл /	4,000.0					ШХА							Уламжлалт	
6	Наадмын талбайн тохижилтын ажил / зөөврийн тайз/	16,000.0					ШХА							Уламжлалт	
7	Наадмын талбайн тохижилтын ажил /Бөхийн асар /	12,000.0					ШХА							Уламжлалт	
8	154-р байрны дээврийн засвар ажил	79,354.2		76,266.7	3,087.5	Билгүүнмэйр ХХК	ХА	2024-01-17	2024-01-31		2024-02-25	2024-05-26	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 15-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Билгүүнмэйр ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим	
9	Сумын төвийн гэрэлтүүлгийг засварлах	7,128.4					ШХА	2024-01-18	2024-01-29		2024-02-15	2024-04-16		Уламжлалт	
10	Соёлын төв ёс заншлын өргөөтэй болох / 8 ханатай гэр/	20,000.0					ШХА							Уламжлалт	
11	Соёлын төв лед дэлгэцтэй болох	38,100.0		30,000.0	8,100.0	Өнөтэгш ХХК	ШХА	2024-01-16	2024-01-30		2024-02-15	2024-03-16	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 14-нд нээхэд найман компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Өнөтэгш ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
12	Соёлын төв ёс заншлын өргөөтэй болох / тавлига/	20,000.0					ШХА							Уламжлалт	
Бараа /Тоног төхөөрөмж/															
13	Соёлын төвийн тоглолтын хувцастай болох	10,000.0					ШХА	2024-01-16	2024-01-29		2024-02-15	2024-03-16		Уламжлалт	
14	Цэцэрлэгийн зөөлөн эдлэл шинээр авах	8,400.0					ШХА	2024-01-17	2024-02-29		2024-03-15	2024-04-16		Уламжлалт	

15	ЕБС-д мэдээлэл зүйн танхимд тоног төхөөрөмж	25,000.0		24,400.0	600.00	Егү говь ХХК	ХА	2024-06-03	2024-06-28		2024-07-26	2024-08-23	Тендерийг 2024 оны 07 дугаар сарын 18-нд нээхэд хоёр компани материалаа ирүүлснийг үнэлж Егү Говь ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
16	Талын Илч ОНӨААТҮГазар дизель 50 кв зуухны цахилгаан нөөц үүсгүүр төхөөрөмжтэй болох	41,175.0		39,900.0	1275.00	Агт ханлиг ХХК	ХА	24.01.16	24.01.31		24.02.19	24.03.20	Тендерийг 2024 оны 03 дугаар сарын 26-нд нээхэд нэг компани тматериалаа ирүүлснийг үнэлж Агт ханлиг ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
17	Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх	14,260.0					ШХА							Уламжлалт	
17		890,831.80		765,650.10	5,162.50										
107	БҮГД ДҮН	16,209,443.8		13,683,560.1	365,884.2										

Мэдээг нэгтгэсэн: ХААГазрын худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Номин-Эрдэнэ

